Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района

Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 17, тел. 542-27-41

Предписание № 2-11-605/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 470 Калининского района Санкт-Петербурга (ГБОУ лицей № 470 Калининского района Санкт-Петербурга)

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение Распоряжения начальника ОНДПР Калининского района УНДПР Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Федорова С.И., от «22» июня 2017 года № 2-11-605 ст. 6, 6^1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», (20.07.2017 г. с 13 часов 00 минут по 14 часов 00 минут; 21.07.2017 г. с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут; 28.07.2017 г. с 13 часов 50 минут по 14 часов 00 минут), Андреевой Екатерины Юрьевны – инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, проведена плановая проверка объекта защиты – здания образовательного учреждения, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д. 22, лит. А

указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ФГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с директором ГБОУ лицей № 470 Калининского района Санкт-Петербурга – ВРИО директора Филиппов Д.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На путях эвакуации установлен турникет, препятствующий свободной эвакуации людей	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», п. 36 а	До 01.06.2018 г.	
2.	Ширина эвакуационных выходов правого крыла из здания менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 человек (фактически 0,7)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89, СП 1.13130.2009 «Системы	До 01.06.2018 г.	

		противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 8.1.12		
3.	Ширина эвакуационных выходов левого крыла из здания менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 человек (фактически 0,7)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 8.1.12	До 01.06.2018 г.	
4.	Загромождены эвакуационные пути левого и правого крыла различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», п. 36 б	До 01.09.2018 г.	
5.	Предусматриваемое в составе объекта класса функциональной пожарной опасности Ф 4. 1., помещение кладовой не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3- го типа (	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1,ч.2,ст.1, п.2,ч.1,ст.6, ст. 88, СП 4.13130.2013. п. 5.6.4	До 01.06.2018 г.	
6.	Предусматриваемое в составе объекта класса функциональной пожарной опасности Ф 4. 1., помещение серверной не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3- го типа (	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1,ч.2,ст.1, п.2,ч.1,ст.6, ст. 88, СП 4.13130.2013. п. 5.6.4	До 01.06.2018 г.	
7.	Предусматриваемое в составе объекта класса функциональной пожарной опасности Ф 4. 1., помещение библиотеки не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3- го типа (	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1,ч.2,ст.1, п.2,ч.1,ст.6, ст. 88, СП 4.13130.2013. п. 5.6.4	До 01.06.2018 г.	
8.	Предусматриваемое в составе объекта класса функциональной пожарной опасности Ф 4. 1., помещение кладовой на 4- м этаже не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3- го типа (	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1,ч.2,ст.1, п.2,ч.1,ст.6, ст. 88, СП 4.13130.2013. п. 5.6.4	До 01.06.2018 г.	
9.	Предусматриваемое в составе объекта класса функциональной пожарной опасности Ф 4. 1., помещение кладовой на 1-м этаже не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3- го типа (	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1,ч.2,ст.1, п.2,ч.1,ст.6, ст. 88, СП 4.13130.2013. п. 5.6.4	До 01.06.2018 г.	
10.	Предусматриваемое в составе объекта класса функциональной пожарной опасности Ф 4. 1., помещение трудового кабинета не	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	До 01.06.2018 г.	

	выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3- го типа (	безопасности», п. 1,ч.2,ст.1, п.2,ч.1,ст.6, ст. 88, СП 4.13130.2013. п. 5.6.4		
11.	Предусматриваемое в составе объекта класса функциональной пожарной опасности Ф 4. 1., помещение мастерской не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3- го типа (	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1,ч.2,ст.1, п.2,ч.1,ст.6, ст. 88, СП 4.13130.2013. п. 5.6.4	До 01.06.2018 г.	
12.	Смонтированная система АУПС не соответствует проектным решениям (установлены пожарные извещатели демонтированной системы АУПС)	п. 61 в Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	До 01.06.2018 г.	
13.	Смонтированная система АУПС не соответствует проектным решениям (в спортивном зале установлены пожарные извещатели со сломанными корпусами)	п. 61 в Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	До 01.06.2018 г.	
14.	Смонтированная система АУПС не соответствует проекту(отсутствует отключение вентиляции в помещении кухни при срабатывании системы АУПС)	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», п.61.	До 01.06.2018 г.	
15.	В коридоре на первом этаже точечные пожарные извещатели установлены не на стенах, колоннах, несущих конструкциях и не на тросах, а в навесном потолке.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ст.54; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.4.	До 01.06.2018 г.	
16.	В коридоре 1 го этажа расстояние от извещателей до светильника менее 0,5 метра.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ст.54; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.	До 01.06.2018 г.	

		13.3.6.		
17.	В помещении библиотеки расстояние от извещателей до светильника менее 0,5 метра.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ст.54; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.6.	До 01.06.2018 г.	
18.	Приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из горючего материала.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ст.54; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.14.6.	До 01.06.2018 г.	
19	Расстояние речевых оповещателей менее 150 мм от потолка в коридоре 1-го этажа	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ст.54; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 4.4.	До 01.06.2018 г.	
20	Расстояние речевых оповещателей менее 150 мм от потолка в медицинском блоке	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ст.54; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 4.4.	До 01.06.2018 г.	
21	Расстояние речевых оповещателей менее 150 мм от потолка холле 1-го этажа	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ст.54;	До 01.06.2018 г.	

		СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 4.4.		
22	Расстояние речевых оповещателей менее 150 мм от потолка коридоре 2-го этажа	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ст.54; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 4.4.	До 01.06.2018 г.	
23	Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (система оповещения людей о пожаре не работает на 3-м этаже)	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», п.61.	До 01.06.2018 г.	
24	Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (система оповещения людей о пожаре не работает на 4-м этаже)	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», п.61.	До 01.06.2018 г.	
25	двери эвакуационных выходов частично не оборудованы запорами, обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 35	До 01.06.2018 г.	
26	Для помещения помещении библиотеки не рассчитана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также не вывешена информация о категории помещения	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п.20, Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.26, п.1, п.3, ст.27, СП 12.13130.2009, п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.5.1,	До 01.06.2018 г.	
27	Для помещения помещении книгохранилища не рассчитана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также не вывешена информация о категории помещения	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п.20, Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.26, п.1, п.3, ст.27, СП 12.13130.2009, п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.5.1,	До 01.06.2018 г.	
28	Для помещения помещении книгохранилища не рассчитана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также не	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п.20, Федеральный закон № 123-ФЗ	До 01.06.2018 г.	

	вывешена информация о категории помещения	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.26, п.1, п.3, ст.27, СП 12.13130.2009, п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.5.1,		
29	Для помещения кладовой на четвертом этаже не рассчитана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также не вывешена информация о категории помещения	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п.20, Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.26, п.1, п.3, ст.27, СП 12.13130.2009, п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.5.1,	До 01.06.2018 г.	
30	Для помещения кладовой на 1- м этаже не рассчитана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также не вывешена информация о категории помещения	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п.20, Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.26, п.1, п.3, ст.27, СП 12.13130.2009, п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.5.1,	До 01.06.2018 г.	
31	Для помещения мастерской не рассчитана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также не вывешена информация о категории помещения	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п.20, Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.26, п.1, п.3, ст.27, СП 12.13130.2009, п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.5.1,	До 01.06.2018 г.	
32	Для помещения трудового кабинета не рассчитана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также не вывешена информация о категории помещения	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п.20, Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.26, п.1, п.3, ст.27, СП 12.13130.2009, п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.5.1,	До 01.06.2018 г.	
33	Для помещения кладовых пищеблока не рассчитана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также не вывешена информация о категории помещения	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п.20, Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.26, п.1, п.3, ст.27, СП 12.13130.2009, п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.5.1,	До 01.06.2018 г.	
34	Не проведено эксплуатационное	«Правила противопожарного	До 01.06.2018 г.	

	испытание ограждения на крыше здания с составлением соответствующего акта. (периодичность испытания не реже 1-го раза в 5 лет)	режима в Российской Федерации», п.24.		
35	Не проведено эксплуатационное испытание наружных пожарных лестниц здания с составлением соответствующего акта. (периодичность испытания не реже 1-го раза в 5 лет)	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», п.24.	До 01.06.2018 г.	
36	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации коридора 1- го этажа.	ч.1, ст. 1, ч.1, ст.6, ч. 6, ст. 134, табл. 28 (табл.29) ч. 4, ст. 145, ч. 7, ст. 146, ч. 11, ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 01.06.2018 г.	
37	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации из кабинета канцелярии.	ч.1, ст. 1, ч.1, ст.6, ч. 6, ст. 134, табл. 28 (табл.29) ч. 4, ст. 145, ч. 7, ст. 146, ч. 11, ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 01.06.2018 г.	
38	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации коридора 1 – го этажа.	ч.1, ст. 1, ч.1, ст.6, ч. 6, ст. 134, табл. 28 (табл.29) ч. 4, ст. 145, ч. 7, ст. 146, ч. 11, ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 01.06.2018 г.	
39	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации спортивного зала – го этажа.	ч.1, ст. 1, ч.1, ст.6, ч. 6, ст. 134, табл. 28 (табл.29) ч. 4, ст. 145, ч. 7, ст. 146, ч. 11, ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 01.06.2018 г.	
40	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации спортивного зала – го этажа.	ч.1, ст. 1, ч.1, ст.6, ч. 6, ст. 134, табл. 28 (табл.29) ч. 4, ст. 145, ч. 7, ст. 146, ч. 11, ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 01.06.2018 г.	
41	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации коридора второго	ч.1, ст. 1, ч.1, ст.6, ч. 6, ст. 134, табл. 28 (табл.29) ч. 4, ст. 145, ч. 7, ст. 146, ч. 11, ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о	До 01.06.2018 г.	

	этажа.	требованиях пожарной безопасности»		
42	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации коридора второго этажа.	ч.1, ст. 1, ч.1, ст.6, ч. 6, ст. 134, табл. 28 (табл.29) ч. 4, ст. 145, ч. 7, ст. 146, ч. 11, ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 01.06.2018 г.	
43	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации коридора третьего этажа.	ч.1, ст. 1, ч.1, ст.6, ч. 6, ст. 134, табл. 28 (табл.29) ч. 4, ст. 145, ч. 7, ст. 146, ч. 11, ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 01.06.2018 г.	
44	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации коридора третьего этажа.	ч.1, ст. 1, ч.1, ст.6, ч. 6, ст. 134, табл. 28 (табл.29) ч. 4, ст. 145, ч. 7, ст. 146, ч. 11, ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 01.06.2018 г.	
45	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации коридора четвертого этажа.	ч.1, ст. 1, ч.1, ст.6, ч. 6, ст. 134, табл. 28 (табл.29) ч. 4, ст. 145, ч. 7, ст. 146, ч. 11, ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 01.06.2018 г.	
46	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации коридора четвертого этажа.	ч.1, ст. 1, ч.1, ст.6, ч. 6, ст. 134, табл. 28 (табл.29) ч. 4, ст. 145, ч. 7, ст. 146, ч. 11, ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 01.06.2018 г.	
47	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации лестничного марша правого крыла.	ч.1, ст. 1, ч.1, ст.6, ч. 6, ст. 134, табл. 28 (табл.29) ч. 4, ст. 145, ч. 7, ст. 146, ч. 11, ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 01.06.2018 г.	
48	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации лестничного марша левого крыла.	ч.1, ст. 1, ч.1, ст.6, ч. 6, ст. 134, табл. 28 (табл.29) ч. 4, ст. 145, ч. 7, ст. 146, ч. 11, ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	До 01.06.2018 г.	

		безопасности»		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент), в случае проведения аккредитованной в установленном порядке экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска, расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения надзорной деятельности
ОНДПР Калининского района
УНДПР Главного управления
МЧС России по г. Санкт-Петербургу
капитан внутренней службы _____ Е.Ю. Андреева

«28» июля 20 17 г.

Предписания для исполнения получил:

врио директора Пономарев Д. С.

_____
(подпись)

«28» июля 20 17 г.